

# 國立基隆高級中學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年04月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	30,453,000	0	0	30,453,000	9,750,000	4,414,448	0	4,414,448	45.28	-5,335,552	-54.72		
土地改良物	0	15,000,000	0	0	15,000,000	3,000,000	3,782,413	0	3,782,413	126.08	782,413	26.08	校門整修及圍牆拆除重建，提升校園安全防護。	
土地改良物	0	15,000,000	0	0	15,000,000	3,000,000	0	0	0	0.00	-3,000,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	3,782,413	0	3,782,413		3,782,413		校門整修及圍牆拆除重建，提升校園安全防護。	
機械及設備	0	12,566,000	0	0	12,566,000	6,048,000	315,710	0	315,710	5.22	-5,732,290	-94.78	改善校園無障礙空間增建科學館電梯尚未完工。	已督促採購單位加速辦理。
機械及設備	0	12,566,000	0	0	12,566,000	6,048,000	315,710	0	315,710	5.22	-5,732,290	-94.78	改善校園無障礙空間增建科學館電梯尚未完工。	已督促採購單位加速辦理。
交通及運輸設備	0	463,000	0	0	463,000	112,000	16,500	0	16,500	14.73	-95,500	-85.27	教學等相關設備已辦理採購招標。	已督促採購單位加速辦理。
交通及運輸設備	0	463,000	0	0	463,000	112,000	16,500	0	16,500	14.73	-95,500	-85.27	教學等相關設備已辦理採購招標。	已督促採購單位加速辦理。
什項設備	0	2,424,000	0	0	2,424,000	590,000	299,825	0	299,825	50.82	-290,175	-49.18	教學等相關設備已辦理採購招標。	已督促採購單位加速辦理。
什項設備	0	2,424,000	0	0	2,424,000	590,000	299,825	0	299,825	50.82	-290,175	-49.18	教學等相關設備已辦理採購招標。	已督促採購單位加速辦理。
總 計	0	30,453,000	0	0	30,453,000	9,750,000	4,414,448	0	4,414,448	45.28	-5,335,552	-54.72		
不動產、廠房及設備	0	30,453,000	0	0	30,453,000	9,750,000	4,414,448	0	4,414,448	45.28	-5,335,552	-54.72		
土地改良物	0	15,000,000	0	0	15,000,000	3,000,000	3,782,413	0	3,782,413	126.08	782,413	26.08		
機械及設備	0	12,566,000	0	0	12,566,000	6,048,000	315,710	0	315,710	5.22	-5,732,290	-94.78		
交通及運輸設備	0	463,000	0	0	463,000	112,000	16,500	0	16,500	14.73	-95,500	-85.27		
什項設備	0	2,424,000	0	0	2,424,000	590,000	299,825	0	299,825	50.82	-290,175	-49.18		
總 計	0	30,453,000	0	0	30,453,000	9,750,000	4,414,448	0	4,414,448	45.28	-5,335,552	-54.72		