

國立基隆高級中學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	30,453,000	0	0	30,453,000	19,948,000	6,026,857	0	6,026,857	30.21	-13,921,143	-69.79		
土地改良物	0	15,000,000	0	0	15,000,000	6,000,000	3,782,413	0	3,782,413	63.04	-2,217,587	-36.96	校門整修及圍牆拆除重建，尚未完工。	已督促採購單位加速辦理。
土地改良物	0	15,000,000	0	0	15,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	-6,000,000	-100.00	校門整修及圍牆拆除重建，尚未完工。	已督促採購單位加速辦理。
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	3,782,413	0	3,782,413		3,782,413			
機械及設備	0	12,566,000	0	0	12,566,000	12,156,000	862,923	0	862,923	7.10	-11,293,077	-92.90	改善校園無障礙空間增建科學館電梯及音樂館電梯尚未完工。	已督促採購單位加速辦理。
機械及設備	0	12,566,000	0	0	12,566,000	12,156,000	862,923	0	862,923	7.10	-11,293,077	-92.90	改善校園無障礙空間增建科學館電梯及音樂館電梯尚未完工。	已督促採購單位加速辦理。
交通及運輸設備	0	463,000	0	0	463,000	286,000	181,500	0	181,500	63.46	-104,500	-36.54	教學等相關設備已辦理採購招標。	已督促採購單位加速辦理。
交通及運輸設備	0	463,000	0	0	463,000	286,000	181,500	0	181,500	63.46	-104,500	-36.54	教學等相關設備已辦理採購招標。	已督促採購單位加速辦理。
什項設備	0	2,424,000	0	0	2,424,000	1,506,000	1,200,021	0	1,200,021	79.68	-305,979	-20.32	教學等相關設備已辦理採購招標。	已督促採購單位加速辦理。
什項設備	0	2,424,000	0	0	2,424,000	1,506,000	1,200,021	0	1,200,021	79.68	-305,979	-20.32	教學等相關設備已辦理採購招標。	已督促採購單位加速辦理。
總 計	0	30,453,000	0	0	30,453,000	19,948,000	6,026,857	0	6,026,857	30.21	-13,921,143	-69.79		
不動產、廠房及設備	0	30,453,000	0	0	30,453,000	19,948,000	6,026,857	0	6,026,857	30.21	-13,921,143	-69.79		
土地改良物	0	15,000,000	0	0	15,000,000	6,000,000	3,782,413	0	3,782,413	63.04	-2,217,587	-36.96		
機械及設備	0	12,566,000	0	0	12,566,000	12,156,000	862,923	0	862,923	7.10	-11,293,077	-92.90		
交通及運輸設備	0	463,000	0	0	463,000	286,000	181,500	0	181,500	63.46	-104,500	-36.54		
什項設備	0	2,424,000	0	0	2,424,000	1,506,000	1,200,021	0	1,200,021	79.68	-305,979	-20.32		
總 計	0	30,453,000	0	0	30,453,000	19,948,000	6,026,857	0	6,026,857	30.21	-13,921,143	-69.79		