

國立基隆高級中學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	30,453,000	0	0	30,453,000	13,732,000	5,521,073	0	5,521,073	40.21	-8,210,927	-59.79		
土地改良物	0	15,000,000	0	0	15,000,000	6,000,000	3,782,413	0	3,782,413	63.04	-2,217,587	-36.96	校門整修及圍牆拆除重建，尚未完工。	已督促採購單位加速辦理。
土地改良物	0	15,000,000	0	0	15,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	-6,000,000	-100.00	校門整修及圍牆拆除重建，尚未完工。。	已督促採購單位加速辦理。
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	3,782,413	0	3,782,413		3,782,413			
機械及設備	0	12,566,000	0	0	12,566,000	6,296,000	486,466	0	486,466	7.73	-5,809,534	-92.27	改善校園無障礙空間增建科學館電梯尚未完工。	已督促採購單位加速辦理。
機械及設備	0	12,566,000	0	0	12,566,000	6,296,000	486,466	0	486,466	7.73	-5,809,534	-92.27	改善校園無障礙空間增建科學館電梯尚未完工。	已督促採購單位加速辦理。
交通及運輸設備	0	463,000	0	0	463,000	226,000	181,500	0	181,500	80.31	-44,500	-19.69	教學等相關設備已辦理採購招標。	已督促採購單位加速辦理。
交通及運輸設備	0	463,000	0	0	463,000	226,000	181,500	0	181,500	80.31	-44,500	-19.69	教學等相關設備已辦理採購招標。	已督促採購單位加速辦理。
什項設備	0	2,424,000	0	0	2,424,000	1,210,000	1,070,694	0	1,070,694	88.49	-139,306	-11.51	教學等相關設備已辦理採購招標。	已督促採購單位加速辦理。
什項設備	0	2,424,000	0	0	2,424,000	1,210,000	1,070,694	0	1,070,694	88.49	-139,306	-11.51	教學等相關設備已辦理採購招標。	已督促採購單位加速辦理。
總 計	0	30,453,000	0	0	30,453,000	13,732,000	5,521,073	0	5,521,073	40.21	-8,210,927	-59.79		
不動產、廠房及設備	0	30,453,000	0	0	30,453,000	13,732,000	5,521,073	0	5,521,073	40.21	-8,210,927	-59.79		
土地改良物	0	15,000,000	0	0	15,000,000	6,000,000	3,782,413	0	3,782,413	63.04	-2,217,587	-36.96		
機械及設備	0	12,566,000	0	0	12,566,000	6,296,000	486,466	0	486,466	7.73	-5,809,534	-92.27		
交通及運輸設備	0	463,000	0	0	463,000	226,000	181,500	0	181,500	80.31	-44,500	-19.69		
什項設備	0	2,424,000	0	0	2,424,000	1,210,000	1,070,694	0	1,070,694	88.49	-139,306	-11.51		
總 計	0	30,453,000	0	0	30,453,000	13,732,000	5,521,073	0	5,521,073	40.21	-8,210,927	-59.79		